

Бх. № ТФ 001-1 / 07.06.2021 г.

Допълнително споразумение No 1 към Договор № 15/08.10.2020 г. с възложител „в и к“ ООД гр. Кърджали, за обект „Инженеринг на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ NO 1

КЪМ

ДОГОВОР № 15/08.10.2020 Г. С ВЪЗЛОЖИТЕЛ „В И К“ ООД ГР. КЪРДЖАЛИ, ЗА ОБЕКТ „ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ГР. КЪРДЖАЛИ“

ЗА ИНЖЕНЕРИНГ
(ПРОЕКТИРАНЕ И
СТРОИТЕЛСТВО):

ОБЕКТ:

„Инженеринг на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“

Днес 07.06.21 г., чл. 116, ал. 1, т. от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с, Под-клауза 3.5. [Решения], във връзка с Под-клауза 20.1 [Искове на Изпълнителя], Под-клауза 13.3 [Процедура за Промяна] и Под-клауза 8.4 [Удължаване на времето за завършване] от Договорните условия, и точки 4.6 и 4.8 от Договорното споразумение, се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор 15/18.10.2020 г. между:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	„ВиК“ ООД гр. Кърджали
седалище и адрес:	гр. Кърджали, бул. „България“ № 88
ЕИК:	000225011
ИН по ЗДДС:	BG000225011
представяван от:	инж. Славчо Димов Славков

наричан по-нататък "Възложител",

и

ИЗПЪЛНИТЕЛ:	Обединение „ПЕРПЕРЕК 2020“
седалище и адрес:	Гр. София, ж.к. Люлин, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 129
ЕИК:	177452631
ИН по ЗДДС:	BG177452631
представяван от:	инж. Иван Христофоров Моллов

наричан по-нататък "Изпълнител".

Страните като взеха предвид:

- (1) разпоредбата на чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, приложима по повод сключване на настоящото споразумение;
- (2) точки 4.6 и 4.8 от Договорното споразумение между страните;

(3) Писмо на Изпълнителя с изх.№ 005/08.04.2021 г., Писмо на Инженера с изх. № 8/14.04.2021 г.; Писмо на Изпълнителя с изх.№ 008/27.04.2021 г.; Писмо на Инженера вкл. доклад с изх. № 9а/10.05.2021 г.; Писмо на Възложителя с изх. № 63-00-37/31.05.2021 г.; подробен Иск на Изпълнителя относно писмо от Инженера с изх. № 8/14.04.2021г., с които се установява необходимостта от промяна, изразяваща се в промяна на проектиране и изпълнение на подробно описани в Заповед за промяна № 1 от 04.06.2021, които промени не са могли да бъдат предвидени към момента на подготовка на офертата на Изпълнителя, но при изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, са обективно необходими за изпълнението на обекта и постигане на проектните показатели.

(4) На основание Под-клауза 3.5. [Решения], във връзка с Под-клауза 20.1 [Искове на Изпълнителя], Под-клауза 13.3 [Процедура за Промяна] и Под-клауза 8.4 [Удължаване на времето за завършване] от Договорните условия;

страните се споразумяха с настоящото Допълнително споразумение за следното:

чл. 1. Удължава се времето за завършване, уговорено в т. 4.5, буква А/ от Договорното споразумение, с 47 (четиридесет и седем) календарни дни.

чл. 2. С оглед съдържанието на разпоредбата на т. 1.2. от Договорното Споразумение, настоящото Допълнително Споразумение като приоритет на документите е приравнено с Договорното Споразумение.

чл. 3. Всички останали клаузи на Договорното споразумение не се променят и остават в сила.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя, и влиза в сила от датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


.....
/инж. Славчо Славков
Управител/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:


.....
/инж. Иван Моллов
Упълномощен представител/

