

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ NO 5

КЪМ

ДОГОВОР № 20/06.11.2020 Г. С ВЪЗЛОЖИТЕЛ „В И К“ ООД ГР. КЪРДЖАЛИ, ЗА ОБЕКТ „ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТ „ДОИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА В АГЛОМЕРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ“

ЗА ИНЖЕНЕРИНГ
(ПРОЕКТИРАНЕ И
СТРОИТЕЛСТВО):

ОБЕКТ:

„ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТ „ДОИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА В АГЛОМЕРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ“

Днес, 18.05.2023 г., чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с, Под-клауза 3.5. [Решения], във връзка с Под-клауза 20.1 [Искове на Изпълнителя], Под-клауза 13.3 [Процедура за Промяна] и Под-клауза 8.4 [Удължаване на времето за завършване] от Договорните условия, и точки 4.6 и 4.8 от Договорното споразумение, се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор 20/06.11.2020 г. между:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	„ВиК“ ООД гр. Кърджали
седалище и адрес:	гр. Кърджали, бул. „България“ № 88
ЕИК:	000225011
ИН по ЗДДС:	BG000225011
представяван от:	инж. Славчо Димов Славков

наричан по-нататък "Възложител",

и

ИЗПЪЛНИТЕЛ:	ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ КЪРДЖАЛИ 2020
седалище и адрес:	гр. София, район „Възраждане“, ж.к. „Сердика“, бл. 16А, ателие № 9
ЕИК:	177458673
ИН по ЗДДС:	BG177458673
представяван от:	Наско Цветков Богданов

наричан по-нататък "Изпълнител".

Страните като взеха предвид:

- (1) разпоредбата на чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, приложима по повод сключване на настоящото споразумение;
- (2) точка 4.6 от Договорното споразумение между страните;

- (3) Съгласно 4.12 [Непредвидими Физически Условия], Изпълнителят е изпратил съобщения до Инженера за възникнали непредвидими обстоятелства.

Въз основа на описаните непредвидени обстоятелства, с писмо от 23.03.2023г. Инженера отправя искане до Възложителя за одобрение на допълнително проектиране, изменения на трасета, процедуране на промени по чл.154,ал.2 от ЗУТ, за които дейности е необходимо допълнително време от 202 дни с нова Дата за завършване 30.10.2023г.

Обстоятелствата, породили Иска, са с продължително действие, поради сроковете на административни процедури по одобряване на проекта и издаване на РС, както и промяна по чл.154, ал.2 от ЗУТ, същия не би могъл да бъде окончателен и Времето за Завършване не може да бъде определено категорично.

В тази връзка Инженерът е приел, че част от обстоятелствата, пораждащи иска са с продължително действие, но могат да се разглеждат само кумулативно поради тяхната взаимообвързаност и Времето за завършване би могло да се определи в момента, в който се узнае датата на издаването на окончателните административни актове и влизането им в сила.

Изпълнителят изпраща Междинен иск 2 от 15.04.2023г. и Междинен иск 3 на 15.05.2023г., като предвид продължителният характер на събитието, исковете се считат за междинни, съгласно Под – клауза 20.1 [Искове на Изпълнителя] под – точка (а). Съгласно Под – клауза 20.1 [Искове на Изпълнителя] под – точка (b) .

В рамките на 28 дни, започващи да текат от получаване на необходимите изходни данни или от Решението на Инженера по Под-Клауза 3.5 [Решения], ще бъде изпратен окончателен иск съгласно Под – клауза 20.1 [Искове на Изпълнителя], който ще включва всички подробности за събитията. На основание под-клауза 20.1, §5, буква (с) след приключване на събитието, пораждащо иска 28-дневен срок Изпълнителя ще изпрати Окончателен иск към иск №1.

Въз основа на горните обстоятелства, Страните по Договора за инженеринг подписват тристранно Споразумение от 16.05.2023г., в което се съгласяват Датата на Завършване да се промени от **20.05.2023г. на 30.10.2023г.**

Промените не са могли да бъдат предвидени към момента на подготовка на офертата на Изпълнителя, но при изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, са обективно необходими за изпълнението на обекта и постигане на проектните показатели и които промени не са съществени, по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

- (4) На основание Под-клауза 3.5. [Решения], във връзка с Под-клауза 20.1 [Искове на Изпълнителя], Под-клауза 4.12. [Непредвидими Физически Условия], и Под-клауза 8.4 [Удължаване на времето за завършване] от Договорните условия;

Допълнително споразумение No 1 към Договор № 15/08.10.2020 г. с възложител „в и к“ ООД гр. КЪРДЖАЛИ, за обект „Инженеринг на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“

страните се споразумяха с настоящото Допълнително споразумение за следното:

чл. 1. Удължава се времето за завършване, уговорено в т. 4.5, буква А/ от Договорното споразумение, със 164 (сто шестдесет и четири) календарни дни.

чл. 2. С оглед съдържанието на разпоредбата на т. 1.2. от Договорното Споразумение, настоящото Допълнително Споразумение като приоритет на документите е приравнено с Договорното Споразумение.

чл. 3. Всички останали клаузи на Договорното споразумение не се променят и остават в сила.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя, и влиза в сила от датата на подписването му.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:



Инж. Славчо Славков

Управител на

„ВиК“ ООД, гр.Кърджали

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:



Наско Богданов

Представяващ

ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ КЪРДЖАЛИ 2020“