

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3**  
**КЪМ ДОГОВОР № 20/06.11.2020 Г. ЗА „ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТ**  
**„ДОИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА В**  
**АГЛОМЕРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ“**

Днес, 10.02.2023 г., в гр. Кърджали, Република България, между:

**1. „В и К“ ООД, гр. Кърджали, БУЛСТАТ: 000225011, с адрес: гр. Кърджали 6600, бул. „България“ № 88, представлявано от инж. Славко Димов Славков, в качеството на Управител, наричано за краткост Възложител, от една страна и**

**2. ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ КЪРДЖАЛИ 2020“, с ЕИК 177458673, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“, ж.к. „Сердика“, бл. 16А, ателие № 9, представлявано от Наско Цветков Богданов, наричано за краткост Изпълнител, от друга страна,**

*същите страни по Договор № 20/06.11.2020 г. за „Инженеринг на обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“, наричан за краткост „Договорът“ по-долу и Допълнително споразумение № 1 от 09.08.2022 г. към Договора,*

*предвид констатациите, изведени от страна на звеното за управление на проекта ДЗЗД „Управление ВиК Кърджали 2020“ във възложения му от страна на „В и К“ ООД, гр. Кърджали доклад от подробен анализ на извършени промени от идейните проекти по всички строителни договори в рамките на проект BG16M1OP002-1.016-0010-C01, АДБФП Д-34-88 от 07.10.2019 г. „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали, България“, видно от които констатации при извършените промени с Допълнително споразумение № 1 са допуснати явни фактически грешки в част от направените изменения в единичните цени,*

*предвид същността на предмета на Договора, а именно инженеринг на обект и факта, че изпълнителят извършва изцяло работно проектиране на обекта, въз основа на идеен проект, по време на извършване на проектирането Изпълнителят е установил обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвиди. Поради факта, че при изготвянето на Идеен проект за обекта не са извършвани точни геодезически заснемания, при извършване на проектирането от страна на Изпълнителя и преди приемането на Работен проект за обекта, са установени количества, които са различни от тези, посочени в Идеения проект. Въз основа на гореизложеното, предвид възможността, предвидена в документацията за участие по обществената поръчка, част „Изисквания на Възложителя“, а именно: „В проекта се допускат промени спрямо идейния проект, които не променят схемата и системата на мрежите, и се ограничават до промени, свързани с диаметри, трасета, дължини и други елементи, при налична обосновка и съгласуване с Инженера и*

*Възложителя, съгласно изискванията на Договора”, след извършено съгласуване с Инженера и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 ЗОП във вр. с чл. 116, ал. 1, т. 7 ЗОП, се налага извършването на изменение на Договор № 20/06.11.2020 г. и Допълнително споразумение № 1 от 09.08.2022 г. към Договора, което не е съществено по смисъла на чл. 116, ал. 5 от Закона за обществените поръчки,*

*след постигане на взаимно съгласие и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 ЗОП във вр. с чл. 116, ал. 1, т. 7 ЗОП, страните се съгласиха за следното:*

**Чл. 1.** Извършва се промяна по Под-клауза 13.3. в съответните Бюджетни редове от Образец 4.1.1. от Ценото предложение на Изпълнителя, което представлява част 8 от Договора „Оферта на изпълнителя“, като се добавят съответни бюджетни пера и съответно отпадат количества СМР. Така извършените промени се обективират подробно като видове, количества, единични и общи цени в Ценова таблица № 1 към настоящото Допълнително споразумение № 3 и представляваща неразделна част от него. Ценова таблица № 1 към настоящото допълнително споразумение № 3 отменя изцяло Ценова таблица № 1 към Допълнително споразумение № 1, считано от 09.08.2022 г. Настоящото Допълнително споразумение № 2 изцяло отменя Допълнително споразумение № 1, считано от 09.08.2022 г.

**Чл. 2.** Цената на Договора съгласно Клауза 3, се изменя, както следва:

***А. „Цена за изпълнение на обекта по ценови таблици“ /без провизорни суми/***

**се променя** от 9 426 899,76 лв. /Девет милиона четиристотин двадесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и седемдесет и шест стотинки/

на 9 445 684,27 лв. /Девет милиона четиристотин четиридесет и пет хиляди шестстотин осемдесет и четири лева и двадесет и седем стотинки/

***Б. До 10% Провизорни суми – 10%***

**се променя** от 909 143,57 лв. /Деветстотин и девет хиляди сто четиридесет и три лева и петдесет и седем стотинки /

на 911 022,03 лв. /деветстотин и единадесет хиляди двадесет и два лева и нула три стотинки/

***С. Общо предлагана цена /Приета договорна сума/***

**се променя** от 10 336 043,33 лв. /Десет милиона триста тридесет и шест хиляди четиридесет и три лева и тридесет и три стотинки/

на 10 356 706,30 лв. /Десет милиона триста петдесет и шест хиляди седемстотин и шест лева и тридесет стотинки/

**Чл. 3.** Всички останали клаузи от Договор № 20/06.11.2020 г. остават непроменени.

**Чл. 4.** Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила, считано от 09.08.2022 г.

**§1.** Настоящото Допълнително споразумение № 3 към Договор № 20/06.11.2020 г. съдържа три страници и се подписва в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

**§2. Приложения:**

- Ценова таблица № 1.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Инж. Славчо Славков

Управител на

„В и К“ ООД, гр. Кърджали



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Наско Богданов

Представяващ

ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ КЪРДЖАЛИ 2020“

